

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

О ИЗГРАДЊИ ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" ОД ЧАЧКА ДО
ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА

ИНФОРМАЦИЈА

О ИЗГРАДЊИ ДЕЛА РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" ОД ЧАЧКА ДО ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА

Изградња деонице регионалног система за водоснабдевање "Рзав" од Чачка до Горњег Милановца уговорена је августа 1994. године између Јавног предузећа "Рзав" из Ариља и Скупштине општине Горњи Милановац као инвеститора са једне и Холдинг Компаније Енергопројект - ДД "Опрема" из Београда, као извођача са друге стране.

Са Холдинг Компанијом "Сартид" из Смедерева склопљен је посебан уговор о испоруци челичних цеви за овај посао у укупној дужини од око 20 км.

Рок завршетка радова предвиђен је за август месец ове године.

Са завршетком ове фазе регионалног система за водоснабдевање општина Горњи Милановац треба да добије 150 литара воде у секунди.

Послови инвеститора подељени су тако што ЈП "Рзав" ради на решавању имовинских односа, изради и ревидовању техничке документације и врши стручни надзор, а Скупштина општине Горњи Милановац обезбеђује финансијска средства и врши друге послове.

У име Скупштине општине Горњи Милановац послове на овом објекту води Јавно комунално предузеће "17 СЕПТЕМБАР" које се, поред осталог, бави и пословима водоснабдевања.

Укупна уговорена вредност радова износила је 16,5 милиона динара.

Овом сумом нису обухваћени трошкови решавања имовинско правних односа, вишкови радова, накнадни и непредвиђени радови, камате на узете кредите и сл.

СТАЊЕ РАДОВА

До сада је на деоници регионалног система за водоснабдевање "Рзав" од Чачка до Горњег Милановца, положено и затрпано 5.860 м¹ цевовода а заварено је и у року од 7 дана биће положено 1300 м¹. Полагање цевовода врши се на три деонице и то кроз Љубић у Чачку, кроз "Прислоничко поље" у Прислоници и на деоници "Млаковац - Горњи Милановац".

Врше се припреме за полагање цеви од хидрауличног чвора у Брђанима до Млаковца.

Хидраулички чвор у Брђанима се гради и степен завршености радова је око 65%.

Главни сабирни базен у Горњем Милановцу који треба да омогући прихват воде из правца Чачка, такође се гради и степен завршености радова је око 70%.

Испоручилац цеви до сада је испоручио 12.313 м¹ и у потпуности прати динамику грађења.

Машинска, електро и друга опрема за хидраулички чвор у Брђанима још увек није уговорена.

ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

До сада је у изградњу деонице система "Рзав" од Чачка до Горњег Милановца, уложено укупно 9.091.861,84 динара, од чега:

- Холдинг Компанији "Сартид" за испоручене цеви 5.019.688,94

- Холдинг Компанији "Енергопројект"

ДД "Опрема" за извршене

радове 3.464.625,00

- за имовинске односе..... 410.000,00

- за камату и остале трошкове

инвестиције 197.547,90

у к у п н о: 9.091.861,84 динара

Инвеститор је овај новац обезбедио из сопственог учешћа, учешћа Републичког Фонда вода и Републике као и из учешћа Скупштине општине Чачак у износу од 320.000 динара.

На данашњи дан инвеститор - Скупштина општине Горњи Милановац, дугује и то:

- извођачу радова за извршене

а неплаћене радове 3.442.000,00 динара

- банкама и другим пове-

риоцима за узете кредите... 1.910.000,00 дин.

у к у п н о: 5.352.000,00 дин.

Сви дугови, како према извођачу тако и према банкама и другим повериоцима су доспели тако да се инвеститор налази са кашњењем у плаћању преко 30 дана.

До ове ситуације дошло је првенствено због тога што је инвеститор при затварању конструкције финансирања имао у виду чврсто обећање Народне Банке Југославије да ће за ову инвестицију бити обезбеђен кредит у износу од најмање 7.000.000,00 динара. Наиме, Инвеститор је радној групи Народне Банке за водопривреду још у јануару месецу презентирао елаборат изградње дела Регионалног система и у јануару месецу 1995. године, елаборат је врло високо оцењен са констатацијама да је врло профитабилан. Међутим, још увек немамо дефинитиван став по нашем захтеву.

ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Према процени која је са инвеститорима и извођачима радова урађена 3. маја ове године, узимајући у обзир све познате околности, за завршетак радова, неопходно је обезбедити, и то:

- Холдинг Компанији "Сартид" за цевни материјал 284.376,55 дин.
- Извођачу радова, за радове по уговору 6.659.000,00 "
- За вишкове радове, накнаде и непредвиђене радове, разлику у цени, камате и сл. 2.000.000,00 "

- За опрему по уговору и за повећање цене опреме због кашњења у уговарању..... 3.250.000,00 дин.
- За остале трошкове 150.000,00 "

У К У П Н О: 12.343.376,55 дин.

Инвеститор рачуна на средства из Републичких извора у износу од 4,7 милиона динара. Такође, из средстава комуналног доприноса за град Горњи Милановац, буџетских и других средстава инвеститор ће обезбедити 3.000.000,00 динара до краја године.

Недостајућа средства морају се обезбедити кредитима од банака и других поверилаца.

Не постоји технички нити икакви други проблеми, осим финансијских да се инвестиција реализује до предвиђеног рока - август месец ове године. За инвеститора је ово императив обзиром да већ 4 - 5 година преко 6 месеци у години недостаје преко половине потребних количина воде, а то се може очекивати и ове године.

5. маја 1995. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ИНФОРМАЦИЈУ САЧИНИЛО
ЈЛКС "17 СЕПТЕМБАР"
ДИРЕКТОР,
Петровић Милосав, дипл. прав.